

**BU Nr. 156/2017****Zwischenbericht zum Bau- und Kostenstand Friedrich-Schiller-Schule**

Gremium	am	
Technischer Ausschuss	06.07.2017	öffentlich

Beschlussvorschlag:
Kenntnisnahme**Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen:**

Kosten EUR	4.938.600,-€ EUR
Planbetrag Haushaltsplan EUR:	4.950.000,-€ EUR
Haushaltsstelle:	2.2113.940010 + 2.2113.935010
Haushaltsplan Seite:	210
davon noch verfügbar EUR:	xxx
Über-/außerplanmäßige Ausgabe:	ja / nein
Deckungsvorschlag:	

Bezug zum Kursbuch Weinstadt 2030:

Der Ganztageschulausbau steht im Einklang mit Projekt 4.2 bis 4.4 des Kursbuches 2030.

Verfasser:

27.06.2017, Amt 65, Daniel Bohn

Mitzeichnung:

Fachbereich	Person	Datum
Hochbauamt	Göhner, Danielle	27.06.2017
Dezernat II	Deißler, Thomas	29.06.2017
Oberbürgermeister	Scharmman, Michael	03.07.2017

Sachverhalt:

Der Neubau der Friedrich-Schiller-Schule ist bis auf die Außenanlagen sowie Restarbeiten nahezu abgeschlossen.

Ein Probetrieb der Mensa ist noch vor den Sommerferien vorgesehen.

Die Gesamtkosten bewegen sich aktuell innerhalb der vom Gemeinderat beschlossenen Gesamtprojektkosten (BU 053/2015 und BU 189/2014) und den im Haushalt veranschlagten Mittel.

Von dem Kostenpuffer für Unvorhergesehenes von insgesamt rund 307.000,-€ für den Neubau wurden bis Stand heute ca. 296.000,-€ zur Umsetzung des Neubaus benötigt.

Wesentliche Anteile daran haben folgende zusätzlich erforderliche Maßnahmen:

- Abwasser- Wasserversorgungsbeitrag ca. 13.000,-€
- Zusätzlicher Toilettenwagen ca. 18.000,-€
- Verkehrsrechtliche Anordnung und Beschilderung ca. 25.000,- €
- höhere Ausschreibungsergebnisse aufgrund Auslastung der Firmen sowie Baupreissteigerung ca. 160.000,- €
- Notwendige Maßnahmen durch fortschreitende Planung mit Auflagen im Bereich Brandschutz, Prüfstatik, erhöhter Schallschutz und Akustik. ca. 30.000,-
- Verschiedenes (Zusätzliche Dachgaube für Zuluft, Frischwasserstation für Mensaküche, Einbauschränk u.w.) ca. 50.000,-€