



GESAMTKOSTEN

Beschluss € Rest vor Zuordnung
 Prognose 1.918.756 € → -1.918.756 €

Mittelabfluss

Planung Restressourcen

HH-Jahr	geplant	aktuell	KG 200	KG 300	KG 400	KG 500	KG 600	KG 700
bis 2021	75.000							
2022	500.000			762.790	634.746		23.800	497.420
2023	500.000				-634.746			
2024	500.000							
2025	500.000							
2026	1.375.000							
Summe	3.450.000							

Anschlag
 Prognose
 Differenz
 Zuordnung
 Restmittel

Rest nach Zuordnung
 -1.918.756 €

Kleine Sporthalle				Summe KG 200 bis 700 brutto			1.918.756							Rest nach Zuordnung		
Auftrag: KOSTENÜBERSICHT				Auftrags-Nr.	Kosten-Berechnung	Anschlag (verfügte Summe)	Auftrags-Summe	NT Nr.	Kosten Nachtrag	Abrechnung Prognose	AZ Nr.	AZ /SZ Betrag	Datum Freigabe	AZ Summe	Schluss-Rechnung	Kosten-Feststellung
Objekt-Nr.	Stand: 03.02.2022	KG	G-Nr													
200	ERSCHLIESSUNG															
		Kleinaufträge	KG	200												
300	BAUKONSTRUKTION									762.790,00						
	10	Abbrucharbeiten	offen	offen						47.600,00						
	10	Rohbauarbeiten	offen	offen						5.950,00						
	28	Fassadenarbeiten	offen	offen						261.800,00						
	47	Trockenbauarbeiten	offen	offen						197.540,00						
	21	Fliesenarbeiten	offen	offen						54.740,00						
	20	Putzarbeiten	offen	offen						5.950,00						
	29	Malerarbeiten	offen	offen						13.090,00						
	23	Schreinerarbeiten	offen	offen						104.720,00						
	39	Hallentrennwand	offen	offen						71.400,00						
		Kleinaufträge	KG	300												
400	TECHNISCHE ANLAGEN									634.746,00						
	52	Sanitärarbeiten	offen	offen						175.406,00						
	50	Heizungsbauarbeiten	offen	offen						65.450,00						
	51	Lüftungsbauarbeiten	offen	offen						218.484,00						
	5	Elektrobauarbeiten	offen	offen						175.406,00						
		Kleinaufträge	KG	400												
500	AUSSENANLAGEN															
		Kleinaufträge	KG	500												
600	AUSSTATTUNG									23.800,00						
	48	Einbaumöbel	offen	offen						23.800,00						
		Kleinaufträge	KG	600												
700	BAUNEKENKOSTEN									497.420,00						
	88	Baunebenkosten 35%	offen	offen						497.420,00						
		Kleinaufträge	KG	700												