

Vereinfachte Kostenübersicht Erweiterung Silcherschule

| Kostengruppen | Kostenschätzung | Kostenberechnung | Kostenfeststellung | Differenz zur KB | Bemerkungen |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---|
| KG 200 | 599.394 € | 727.412 € | 791.229 € | 63.817 € | Mehrkosten Arealerschließung, Rückbau Oberflächen |
| KG 300 | 6.408.305 € | 6.509.999 € | 6.847.651 € | 337.652 € | Mehrkosten Preissteigerung |
| KG 400 | 2.740.240 € | 2.903.484 € | 3.632.168 € | 728.684 € | Mehrkosten Preissteigerung und weitere Auflagen |
| KG 500 | 772.834 € | 990.000 € | 1.054.359 € | 64.359 € | Kostenverlagerung Interimsbau von KG 700 auf KG 500 |
| KG 600 | 508.751 € | 498.099 € | 559.775 € | 61.676 € | Mehrkosten Festeinbauten |
| KG 700 | 3.075.886 € | 3.331.935 € | 3.220.970 € | -110.965 € | Kostenverlagerung Interimsbau von KG 700 auf KG 500 |
| Baukosten | 14.105.409 € | 14.960.929 € | 16.106.152 € | 1.145.223 € | |
| berücksichtigte Preissteigerungen (Prognose) | | 1.081.555 € | 0 € | -1.081.555 € | Prognose bis zur Fertigstellung (2022-2025) |
| Gesamtbaukosten | 14.105.409 € | 16.042.484 € | 16.106.152 € | 63.668 € | |
| Ausgaben VGV-Verfahren | 218.268 € | 218.268 € | 218.268 € | 0 € | |
| Gesamtprojektkosten | 14.323.677 € | 16.260.752 € | 16.324.420 € | -24.420 € | Budget 16.300.000,- € |
| Zuschuß PV | -178.000 € | -111.861 € | -111.861 € | 0 € | Gartenschule und Dorfscheune |
| Schulbauförderung | -1.664.000 € | -1.197.000 € | -641.000 € | 556.000 € | gem. Förderbescheid 2022 |
| Ganztagesförderung | 0 € | 0 € | -556.000 € | -556.000 € | gem. Förderbescheid 2022 |
| Beschleunigungsprogramm 2021 | 0 € | -397.600 € | -397.600 € | 0 € | Förderung Beschleunigungsprogramm 2021 |
| Beschleunigungsprogramm 2022 | 0 € | 0 € | -493.500 € | -493.500 € | Förderung Beschleunigungsprogramm 2022 |
| Baukosten abzgl. Förd. | 12.481.677 € | 14.554.291 € | 14.124.459 € | -429.832 € | |

erstellt am 13.09.2023, i.A. Tucciarone