

Vereinfachte Kostenübersicht Erweiterung Silcherschule

Kostengruppen	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Kostenfeststellung	Differenz zur KB	Bemerkungen
KG 200	599.394 €	727.412 €	749.065 €	21.653 €	
KG 300	6.408.305 €	6.509.999 €	6.433.055 €	-76.944 €	
KG 400	2.740.240 €	2.903.484 €	3.610.947 €	707.463 €	
KG 500	772.834 €	990.000 €	1.076.721 €	86.721 €	
KG 600	508.751 €	498.099 €	559.775 €	61.676 €	
KG 700	3.075.886 €	3.331.935 €	3.211.853 €	-120.082 €	
Baukosten	14.105.409 €	14.960.929 €	15.641.416 €	680.487 €	
berücksichtigte Preissteigerungen (Prognose)		1.081.555 €	0 €	-1.081.555 €	Prognose bis zur Fertigstellung (2022-2025)
Gesamtbaukosten	14.105.409 €	16.042.484 €	15.641.416 €	-401.068 €	
Ausgaben VGV-Verfahren	218.268 €	218.268 €	218.268 €	0 €	
Gesamtprojektkosten	14.323.677 €	16.260.752 €	15.859.684 €	-401.068 €	Budget 16.300.000,- €
Zuschuß PV	-178.000 €	-111.861 €	-111.861 €	0 €	Gartenschule und Dorfscheune
Schulbauförderung	-1.664.000 €	-1.197.000 €	-641.000 €	556.000 €	gem. Förderbescheid 2022
Ganztagesförderung	0 €	0 €	-556.000 €	-556.000 €	gem. Förderbescheid 2022
Beschleunigungsprogramm 2021	0 €	-397.600 €	-397.600 €	0 €	Förderung Beschleunigungsprogramm 2021
Beschleunigungsprogramm 2022	0 €	0 €	-493.500 €	-493.500 €	Förderung Beschleunigungsprogramm 2022
Baukosten abzgl. Förd.	12.481.677 €	14.554.291 €	13.659.723 €	-894.568 €	

erstellt am 21.03.2023, i.A. Tucciarone