

Vereinfachte Kostenübersicht Erweiterung Silcherschule

Kostengruppen	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Kostenfeststellung	Differenz zur KB	Bemerkungen
KG 200	599.394 €	727.412 €	615.847 €	-111.565 €	
KG 300	6.408.305 €	6.509.999 €	7.080.474 €	570.475 €	
KG 400	2.740.240 €	2.903.484 €	3.530.366 €	626.882 €	
KG 500	772.834 €	990.000 €	1.147.572 €	157.572 €	Teilw. Verschiebung kosten Interimsbau von KG700
KG 600	508.751 €	498.099 €	559.953 €	61.854 €	
KG 700	3.075.886 €	3.331.935 €	3.178.929 €	-153.006 €	
Baukosten	14.105.409 €	14.960.929 €	16.113.141 €	1.152.212 €	
berücksichtigte Preissteigerungen (Prognose)		1.081.555 €	0 €	-1.081.555 €	Prognose bis zur Fertigstellung (2022-2025)
Gesamtbaukosten	14.105.409 €	16.042.484 €	16.113.141 €	70.657 €	
Ausgaben VGV-Verfahren	218.268 €	218.268 €	218.268 €	0 €	
Gesamtprojektkosten	14.323.677 €	16.260.752 €	16.331.409 €	70.657 €	Budget 16.300.000,- €
Zuschuß PV	-178.000 €	-111.861 €	-111.861 €	0 €	Gartenschule und Dorfscheune
Schulbauförderung	-1.664.000 €	-1.197.000 €	-641.000 €	556.000 €	gem. Förderbescheid 2022
Ganztagesförderung	0 €	0 €	-556.000 €	-556.000 €	gem. Förderbescheid 2022
Beschleunigungsprogramm 2021	0 €	-397.600 €	-397.600 €	0 €	Förderung Beschleunigungsprogramm 2021
Beschleunigungsprogramm 2022	0 €	0 €	-493.500 €	-493.500 €	Förderung Beschleunigungsprogramm 2022
Baukosten abzgl. Förd.	12.481.677 €	14.554.291 €	14.131.448 €	-422.843 €	

erstellt am 07.03.2024, i.A. Tucciarone