

"Komplettvariante Bürgerbeteiligung" vom 28.09.2016		"Komplettvariante Bürgerbeteiligung" vom 09.03.2017		"Komplettvariante Bürgerbeteiligung" unter Berücksichtigung diverser Einsparungen		Auflistung Einsparungen
Mauerwerk Ruine	190.000 €	Mauerwerk Ruine	190.000 €	Mauerwerk Ruine	86.000 €	Mauerwerk Ruine
				Unvorhegesehenes	15.000 €	Verzicht auf Mauerkronenabdeckung mit angefertigten Natursteinplatten
				Statik	3.500 €	
				Vergrämung	6.500 €	
				Anlegen Habitat	4.000 €	
					115.000,00 €	
Freianlagen	301.195 €	Freianlagen	301.195 €	Freianlagen	216.525,05 €	Freianlagen
incl. Sichtbarmachen		incl. Sichtbarmachen				Herrichten der Stellplätze u. Sichtbarmachen Kapelle entfallen komplett.
Kapelle mit Steg		Kapelle mit Steg				Ausbildung Zuwegung als Schotterrassen, Entfall Stufen und Stegaufleger
						Entfall UK Stege, Stahlstegträger und Konsolen,
						Verkleinerung der zu bearbeitenden Freianlagen
						Bekleidung der bestehenden Umwehungen mit Maschendraht
Aussichtsplattform	360.190 €	Aussichtsplattform	360.190 €	Aussichtsplattform	336.640,25 €	Aussichtsplattform
						Entfall des Plattenbelags, lediglich Wiederherstellung der Vegetation
						Terrassenbelag in Lärche/Douglasie.
						Verzicht auf Beleuchtung, lediglich Blitzschutz
Glockenturm	170.000 €	Glockenturm	170.000 €	Glockenturm	145.702,51 €	Glockenturm
						Verzicht Erschließung und Versorgung mit Strom
						Verzicht auf Beleuchtung
						Geänderte Ausführung Glockenturmkonstruktion
gesamt	1.021.385 €	1.021.385 €	1.021.385 €		813.867,81 €	
Förderung VRS	-510.693 €		-275.000 €		-275.000,00 €	
außerplanmäßige Einnahmen	-144.000 €		-144.000 €		-144.000,00 € -5.000,00 €	
Finanzierungsrest	366.693 €		602.385 €		389.867,81 €	

Die Mehraufwendungen der Stadt Weinstadt gegenüber der vorgestellten Finanzierung vom 28.09.2016 betragen 23.175,- €.

Kostenangaben einschl. Mwst. von 19%
Stand 19.06.2017